

# 8. Cronologia dell'opera

<b>data</b>	<b>evento</b>
<b>1938</b>	
15 maggio	Il ministro Bottai annuncia la volontà del Duce di ampliare l'Università di Trieste.
inizio giugno	Il ministro Cobolli Gigli e altri funzionari si recano in visita a Trieste per affrontare temi importanti: scelta dell'area, studio degli aspetti tecnici e accordi con autorità accademiche e Genio Civile.  Incarico affidato agli architetti Raffaello Fagnoni e Umberto Nordio.
16 giugno	Decreto che autorizza la spesa di 5.000.000 di lire per la sistemazione edilizia dell'Università di Trieste.
21 giugno	I progettisti si recano a Roma per consegnare il progetto preliminare da presentare al Capo del Governo.
8 luglio	Il Genio Civile acquisisce gli elaborati dai progettisti.
22 luglio	Approvazione del progetto modificato da parte del Duce.
17 agosto	Approvazione del progetto da parte del Ministero dei Lavori Pubblici e autorizzazione all'occupazione immediata dei terreni.
19 settembre	Posa della prima pietra alla presenza del Duce.

	autunno	Inizio lavori di sbancamento e di costruzione delle opere di sostegno.				
<b>1939</b>	primavera	Inizio fondazioni dell'edificio.		<b>1947</b>	15 settembre	È ultimato il progetto di completamento.
<b>1940</b>	2 febbraio	Approvazione piano regolatore particolareggiato della zona dell'Università.			2 dicembre	Inizio lavori di riparazione dei danni nell'ala destra.
	9 dicembre	Approvazione piano regolatore particolareggiato della zona dell'Università.		<b>1948</b>	estate	Inizio lavori di adattamento dell'ala destra alle esigenze della Facoltà di scienza.
<b>1941</b>		Rallentamenti a causa della difficoltà di reperimento dei materiali.		<b>1949</b>	gennaio	Ala destra completata.
	aprile	Costruzione giunta al solaio di copertura del piano terra.			7 marzo	Inizio lavori di completamento dell'ala sinistra.
	novembre	costruzione giunta al solaio di copertura del piano secondo.			29 agosto	Inizio lavori di sistemazione del corpo centrale.
<b>1942</b>	aprile	Decisione di ultimare l'ala destra per la sistemazione della Facoltà di Ingegneria.			settembre	Ala sinistra completata.
<b>1943</b>	marzo	Completamento del bassorilievo sull'avancorpo destro.			10 novembre	Approvazione nuove scale di accesso all'Aula magna in cemento armato.
	autunno	Occupazione tedesca e interruzione dei lavori.		<b>1949-50</b>		Arredamento dell'intero edificio.
<b>1946</b>	24 gennaio	Richiesta di completamento dell'Edificio Centrale.		<b>1950</b>		Arredamento del corpo centrale e dell'Aula magna sistemazione dei piazzali e delle adiacenze.
	26 agosto	Inizio lavori di sistemazione dell'ala sinistra.			31 gennaio	Proposta rivestimento dell'Aula magna in lastre Sadi.
					15 aprile	Approvazione del rivestimento proposto.
					3 novembre	Inaugurazione.